

监 理 日 志

工程名称: 先锋地照厂屋顶55mm分布式光伏发电项目

日期	2019年03月04日 星期一	气候	晴	气温	8~10℃
监理人员动态: 李帅			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人, 加固 7人.					
施工机械动态: 升降平台 2台.					
施工 部位 进度 情况	5#屋面爬梯护栏焊接完毕 定位放线 50%. 1#屋面光伏支架立柱安装 50% 5#厂房加固安装C型钢隅撑 62套.				
检查 发现 的问 题	无				
处理 措施 、意 见、 结果	无				
协调 内容 或其 他	今日入场施工机械: 升降平台 2座. 今日入场施工人员 8人, 加固人员 7人, 今日安全生产, 文明施工现场可控范围内.				
记录人	李帅		总监签阅	苗守明	