

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂房屋顶55mw分布式光伏发电项目

日期	2017年03月06日 星期二	气候	多云	气温	6~13℃
监理单位动态:	李东明		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件拆卸1车.		
施工方人员动态:	17人, 加焊7人.				
施工机械动态:	叉车1台.				
施工部位进度情况	1#屋面光伏支架基础排布200根. 光伏支架安装50kW. 光伏组件卸车.				
检查发现的问题	5#厂房C型钢, 隅撑安装5套.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 叉车1台, 升降平台2台. 今日入场施工人员: 17人, 加焊人员7人. 今日安全生产, 文明施工, 做好环保控制范围内.				
记录人	李东明		总监签阅	南书明	