

监 理 日 志

工程名称: 为群电器厂房屋顶5.5kV分布式光伏发电项目。

日期	2019年3月7日星期四	气候	晴	气温	5~11℃
监理单位动态:	新川		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件5块 一车		
施工方人员动态:	7人 加固7人				
施工机械动态:	升降平台2台				
施工进度情况	1#屋面支架、斜撑、横穿安装160kN, 5#箱变至汇集站高压电缆桥架开, 始制作, 1#屋面支架基础定位完成, 组件卸车完成, 5#厂房加固安装隅撑抄平				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日完成施工作业: 升降平台2台, 今日完成施工人数: 7人 加固7人, 今日安全、文明施工情况可控范围内。				
记录人	新川		总监签阅	苗守明	