

监 理 日 志

工程名称: 先锋用器厂屋顶5.5mmp彩钢式光伏发电项目.

日期	2019年3月10日星期日	气候	阴	气温	5~13℃
监理单位动态:	李永川		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	1人、加坡1人.				
施工机械动态:	升降平台2台				
施工进度情况	1#厂房光伏组件安装100kw 支架安装100套, 1#箱变至高压汇集站电缆桥架制作100米, 1#厂房加建隔墙安装外窗, 8.米C型钢安装5根.				
检查发现的问题	组件中压边压条未紧固现象.				
处理措施、意见、结果	已现场整改完毕.				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 升降平台2台. 今日入场施工人数: 1人、加坡人员1人. 今日安全生产、文明施工及环境保护措施落实情况.				
记录人	李永川		总监签阅	肖守明	