

监 理 日 志

工程名称: 龙溪电站厂房顶下Kump分部式光伏支架项目

日期	2019年03月11日 星期一	气候	晴	气温	7~11℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1#厂房安装光伏组件 30块 光伏支架安装 15套 7#厂房高压电缆桥架制作 80米				
检查发现的问题	1#厂房加固安装 8.5米C型钢 5根 隅撑 5套				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 升降平台 2台 今日入场施工人员: 17人 加固 7人 今日安全生产, 文明施工现场管控范围内				
记录人	李时		总监签阅	黄守时	