

监 理 日 志

工程名称: 先锋电浆厂屋顶大Jmup分布式光伏发电项目.

日期	2019年02月12日 星期二	气候	晴	气温	7~21℃
监理人员动态:	孙		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人, 加增7人.				
施工机械动态:	升降平台2台.				
施工部位进度情况	厂房内老梁安装80套, 桁架制作60套. 组串接线完成50块. 厂房内加增8.5米C型钢安装1根, 隅撑安装1套.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会签时施工机械: 升降平台2台 会签时施工人数: 8人, 加增7人. 会签时安全文明施工可控范围内.				
记录人	李		总监签阅	孙	