



监 理 日 志

工程名称: 先锋电源厂后侧5.5kV分柜式光伏发电项目

日期	2017年03月15日 星期三	气候	晴	气温	7~15℃
监理人员动态: 			材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态: 1人 如国 7人					
施工机械动态: 升降平台2台;					
施工部位进度情况	1#后侧安装光伏支架横梁、160根、桥型固定连接200件 6#后侧高压电缆桥架制作70米、 5#后侧加固安装8.5米C型钢8根、 吊钩安装5套、				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会收场施工机械: 升降平台2台 会收场施工员: 1人 如国 7人、 会收安全生: 文明施工均在可控范围内、				
记录人			总监签阅	