

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂房屋顶5.5m跨度式光伏发电项目

日期	2019年05月24日 星期四	气候	雨	气温	12.1℃	
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无		无			
施工方人员动态:						0人. 如图7人
施工机械动态:						升降平台2台
施工部位进度情况	今日下雨光伏区暂停施工2. 厂房增加安装5.5米C型钢5根. 隅撑30套.					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	今日约施工机械: 升降平台2台. 今日约施工人员0人. 如图7人. 今日安全生产. 文明施工均在可控范围内.					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]		