

监 理 日 志

工程名称: 光禄电站厂房屋顶大钢架安装及光伏发电项目

日期	2019年03月15日 星期五	气候	晴	气温	5~11℃
监理单位动态:	李叶		材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态:	18人、加焊9人				
施工机械动态:	升降平台2台				
施工部位进度情况	1#厂房屋顶安装260块 桥架固定连接160米, 5#厂房加焊 8.5米C型钢8根 隅撑安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会签机械: 升降平台2台 会签人员: 18人、加焊9人、 会签安全: 文明施工现场控制范围内。				
记录人	李叶		总监签阅	胡明	