

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶 5.5AMP 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 03 月 16 日 星期 六	气候	晴	气温	8~18 °C
监理人员动态: 李永刚			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 18人, 加围 9人.					
施工机械动态: 升降平台 2台.					
施工进度情况	1#屋面光伏支架檩条安装 160套, 桥架固定连接 9米 6#屋面主 5#箱变垂直桥架制作完成. 5#厂房加围 8寸C型钢安装 8根, 隅撑 30套.				
检查发现的问题	1#屋面 1#光伏支架有螺丝未紧现象.				
处理措施、意见、结果	已现场整改.				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 升降平台 2台. 今日入场施工人数 18人, 加围 9人. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内.				
记录人	李永刚	总监签阅	高宇明		