

监 理 日 志

工程名称: 先锋电渠厂房屋顶5.5m跨度光伏发电项目

日期	2019年02月17日 星期六	气候	晴	气温	14~17℃
监理单位动态: 李尔叶			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 17人 加焊9人					
施工机械动态: 升降平台2台					
施工进度情况	1#屋面支架檩条安装150根, 1x4m组件串联完成2台汇流箱, 5#厂房加焊隅撑安装15套				
检查发现的问题	1#屋面光伏组件安装在中压压块未扣到檩条内, 导致组件未固定。				
处理措施、意见、结果	已整改完成。				
协调内容或其他	今日现场施工机械: 升降平台2台 今日现场施工人数: 17人, 加焊9人 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内				
记录人	李尔叶		总监签阅	南宇明	