

监 理 日 志

工程名称: 锦州市五里河小学5.8mm分布式光伏发电项目

日期	2021年 3月 8日 星期一	气候	雨	气温	8~12℃
监理人员动态: <u>李守时</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>7人 加焊9人</u>					
施工机械动态: <u>升降平台2台</u>					
施工进度情况	1#屋面光伏支架檩条安装, 120根, 混凝土基础排布 110块, 1x4组串午线 21处 编组 9#屋面桥架搬运并分散指定位置				
检查发现的问题	5#厂房加焊隅撑安装62套 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会办好施工机械: 升降平台2台 会办好施工人员: 7人 加焊9人 会守安全, 文明施工做好可控范围内				
记录人	<u>李守时</u>	总监签阅	<u>李守时</u>		