

监 理 日 志

工程名称: 光锦北里1号楼顶15m钢架光伏发电工程

日期	2019年3月19日 星期二	气候	晴	气温	22~11℃
监理单位动态:	李守明		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	1人 加固 9人		彩钢瓦屋面光伏支架、夹		
施工机械动态:	叉车1台、升降平台2台		切割机1台		
施工进度情况	1#屋面光伏组件安装200块。 2#屋面桁架安装50%。 夹具支架切割机1台、全部车。 4#屋面加固膨胀螺栓安装66套。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会办好施工机械: 叉车1台、升降平台2台。 会办好施工员: 1人、加固9人。 会安全生产、文明施工、文明施工、文明施工。				
记录人	李守明		总监签阅	李守明	