

监 理 日 志

工程名称: 先锋电站厂房屋顶500W分布式光伏发电项目

日期	2019年3月21日 星期四	气候	雨	气温	17~30℃
监理单位动态:	无		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日下雨, 工地暂停施工。 4#厂房加固安装隅撑68套。 整理资料, 上传监理云。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 升降平台2台 今日入场施工人数: 9人。 今日安全巡查, 文明施工现场控制良好。				
记录人	李永刚		总监签阅	苗守明	