

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶5.5m分布式光伏发电项目

日期	2019年5月22日 星期五	气候	晴	气温	7~10℃
监理单位动态:	李守时		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	27人, 加固9人				
施工机械动态:	升降平台2台				
施工部位及进度情况	5#屋面彩钢瓦除锈刷漆, 5#屋面加固安装C型钢灯架 1#屋面桁架安装6米 1x4组串组件接线 2台汇流箱				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会审时施工机械: 升降平台2台 会审时施工人员: 27人, 加固9人 会审安全事项: 文明施工均按规范执行				
记录人	李守时		总监签阅	苗守时	