

监 理 日 志

工程名称: 新建电器厂房副定55kV分式光伏发电项目

日期	2019年 3月 24日 星期 天	气候	晴	气温	19~15℃	
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无					
施工方人员动态:						27人、加焊9人、
施工机械动态:						升降平台2台、
施工进度情况	1#屋面直流电缆敷设完成80米、通讯电缆敷设260米、5#除锈完成30%、垂直桥架制作完成、 4#厂房加焊C型钢安装5套、					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	会议入场施工机械、升降平台2台、 会议入场施工队27人、加焊9人、 会议安全生产、文明施工、环境保护、消防控制等。					
记录人	李永明		总监签阅	黄守明		