

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶5.5m分布式光伏发电项目

日期	2019年3月26日 星期二	气候	晴	气温	11~21℃
监理人员动态:	李叶		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	29人、加制9人				
施工机械动态:	升降平台2台				
施工部位进度情况	5#屋面除锈完成31%、1#屋面直流电缆、485线接 线40%、组串间接线100%、1#屋面组件安装50%、 1#屋面下电缆井砌筑完成				
检查发现的问题	5#厂房加建C型钢安装50套 1#屋面女儿墙过低、存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位形式要求总包方增加安全护栏。				
协调内容或其他	令成份施工机械: 升降平台2台、 令召1、白施工人员29人、加制9人、 令安全生、文明施工均能可控范围外。				
记录人	李叶		总监签阅	苗军明	