

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶5500W分布式光伏发电项目.

日期	2019年3月28日 星期四	气候	雨	气温	12~19℃
监理人员动态:	李东州		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	29人. 加增 9人.				
施工机械动态:	升降平台 2台.				
施工部位进度情况	1#屋面MC4插头制作完成, 1#屋面线路敷设 30%. 科技楼垂直桥架制作完成. 1#加增安装C型钢1条. 下午下雨, 工地暂停施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 升降平台 2台. 今日入场施工人员 29人. 加增 9人. 今日安全生产. 文明施工. 扬尘控制. 围挡内.				
记录人	李东州		总监签阅	苗宇科	