

监 理 日 志

工程名称: 先锋电业厂屋顶5.5mm分布式光伏发电项目.

日期	2019年3月30日 星期六	气候	多云	气温	10~22℃
监理人员动态:	李东叶		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	24人 加焊1人.				
施工机械动态:	升降平台2台.				
施工部位进度情况	1#箱变直流电缆接线10根. 1#屋面组串接线1台汇流箱. 电缆开盖把手制作3块. 1#厂房加固安装C型钢21根.				
检查发现的问题	1#厂房夹具安装时与屋面安装位置不匹配, 造成夹具不够紧固.				
处理措施、意见、结果	已通知施工, 与业主方与厂家联系, 等待厂家回复.				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 升降平台2台. 今日入场施工人数: 29人. 加焊9人. 今日安全生产, 文明施工, 文明施工可控范围.				
记录人	李东叶		总监签阅	苗宇明	