

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂房屋顶 1.5mP3布式光伏发电项目

日期	2024年3月31日 星期天	气候	阴	气温	4~12℃
监理人员动态: 李永刚			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 29人, 加固9人					
施工机械动态: 升降平台2台 吊车1台					
施工进度情况	1#屋面组串间汇流完成100% 电缆开盖把手制作、除锈、刷漆完成2块 1#箱变老记录站3x70高压电缆敷设60% 1#厂房加固 C型钢安装完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 升降平台2台 吊车1台 今日入场施工人员: 29人, 加固9人 今日安全生产、文明施工均在可控范围内				
记录人	李永刚		总监签阅	苗宇刚	