

监 理 日 志

工程名称: 先锋电渠厂房屋顶5.5kV分布式光伏发电项目

日期	2019年4月21日 星期二	气候	晴	气温	6~19℃
监理人员动态: 李永升			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 28人, 加班9人					
施工机械动态: 挖机1台, 升降平台2台					

施工部位进度情况	5#屋面光伏安装完成30% 电缆井盖把手制作及除锈刷漆完成2块 1#箱变至高压汇集站高压电缆敷设完成
检查发现的问题	光纤敷设100米, 1#厂房加固安装C型钢25根 科技楼至6#楼路面开挖完成 无

处理措施、意见、结果	无
------------	---

协调内容或其他	今日进场施工机械: 挖机1台, 升降平台2台 今日进场施工人员: 28人, 加班9人 今日安全交底, 文明施工现场可控范围内
---------	--

记录人	李永升	总监签阅	苗守时
-----	-----	------	-----