

监 理 日 志

工程名称: 先锋电源厂房屋顶光伏组件光伏发电项目

日期	2019年4月7日 星期三	气候	小阴	气温	10.5℃
监理单位动态:	2人 加班 9人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	李守明				
施工机械动态:	升降平台2台				
施工部位进度情况	4#、5# 柜间夹具安装, 电缆井盖把手制作及除锈刷漆完成3块, 光纤熔接全部完成, 1#箱变主汇集站3x70高压电缆试验完成, 垂直桥架绑扎固定及盖板安装完成4条, 5#厂房安装C型钢吊撑1套, 电缆				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日收场施工机械: 升降平台2台, 今日收场施工队: 2人, 加班9人, 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内。				
记录人	李守明	总监签阅	苗守明		