



监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶5.5MW分布式光伏电站项目

日期	2017年4月4日 星期四	气候	雨	气温	12~13℃
监理人员动态: 			材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件入场1车		
施工方人员动态: 2人 加焊工					
施工机械动态: 叉车1台 升降平台2台					
施工部位 进度情况	4#、5#屋顶光伏安装, 5#厂房除锈刷漆 电缆井盖制作1块, 光伏组件卸车 1#厂房加固安装C型钢, 钢撑10套				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 叉车1台, 升降平台2台。 今日入场施工人员2人, 加焊工。 今日安全无事故, 文明施工均在可控范围内。				
记录人			总监签阅	