

监 理 日 志

工程名称: 先锋地黑丁居表页5.5mmp 分体式光伏发电项目

日期	2017年4月8日 星期一	气候	晴	气温	21~31℃	
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:						24人
施工机械动态:						无
施工部位进度情况	5#屋面除锈刷漆, 4#5#屋面中导轨安装10%, 组件安装180块, 箱变电缆支架焊接50%, 加图已完竣.					
检查发现的问题	与业主验收加图工作核对工程量. 8.5米C型钢焊接还未刷漆.					
处理措施、意见、结果	已整改完成.					
协调内容或其他	今日进场施工机械: 无 今日进场施工人员: 24人. 今日安全生产, 文明施工均可控范围内.					
记录人	李时		总监签阅	南宇明		