

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶5.5mmp分布式光伏发电项目

日期	2019年4月16日星期二	气候	阴	气温	14~27℃
监理人员动态:	[Signature]		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件到场1车		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	叉车、吊车、卷扬机				
施工进度情况	5#光伏组件安装120块, 5#屋面光伏组件吊装160块, 12#屋面光伏组件间接接地线安装100%, 1#屋面接地扁铁焊接6米, 组件互测线62块				
检查发现的问题	1#屋面接地扁铁焊接时未满焊				
处理措施、意见、结果	已现场整改				
协调内容或其他	会签场施机械: 叉车、吊车、卷扬机 会签场施工人员20人 会签安全文明施工措施及管控范围				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	