

监 理 日 志

工程名称: 先锋电机厂房屋顶5.1kV分布式光伏发电项目

日期: 2019年4月17日 星期三 气候: 晴 气温: 13~22℃

监理人员动态: 李守明 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 11人

施工机械动态: 无

施工部位及进度情况: 1#屋面组件安装56块, 1#屋面接地扁钢焊接0米, 3#屋面主料技楼路面开挖30%.

检查发现的问题: 3#屋面混凝土基础浇筑时, 未进行振捣, 导致基础蜂窝漏洞, 缺陷较为严重.

处理措施、意见、结果: 已下通知单011, 通知施工方进行整改.

协调内容或其他: 今日入场施工机械: 无
今日入场施工人数: 11人
今日安全巡查, 发现施工队在开挖范围外

记录人: 李守明 总监签阅: 苗守明