

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶5.5mw分布式光伏发电项目

日期	2019年4月18日 星期四	气候	晴	气温	18~31℃
监理人员动态:	孙州		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场1车		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	叉车1台, 吊车1台.				
施工部位进度情况	5#屋面光伏组件安装300块, 吊装光伏组件1400块 1#屋面接地扁铁焊接360米, 3#屋面科技楼马路 钢管铺设及混凝土浇筑50%.				
检查发现的问题	现场未发现问题.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日现场施工机械: 叉车1台, 吊车1台. 今日现场施工人员20人. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内.				
记录人	孙州		总监签阅	高守明	