

监 理 日 志

工程名称: 某住宅小区5#楼顶5.1m平台光伏支架项目

日期: 2019年4月11日 星期 五 气候: 晴 气温: 19~28℃

监理单位动态: 李守明 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 1人

施工机械动态: 无

施工进度情况: 5#屋面光伏组件安装50块, 桥架安装15%, 1#屋面接地扁铁安装40米。

检查发现的问题: 3#屋面混凝土浇筑时, 存在振捣不及时现象。

处理措施、意见、结果: 已现场整改完成。

协调内容或其他: 合顺场施工机械1台。
合顺场施工人员1人。
合顺安全生产文明施工现场检查记录。

记录人: 李守明 总监签阅: 李守明