

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶 0.8mw 分布式光伏发电项目.

日期	2019 年 4 月 22 日 星期 一	气候	阴	气温	20~26℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无.				
施工部位进度情况	1#屋面接地扁钢焊接460米, 5#屋面光伏组件安装400块, 桥架安装完成25%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日协调施工机械1台 今日协调施工人员20人. 今日安全生产, 文明施工均可控范围内.				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	