

监 理 日 志

工程名称: 先锋风电场5.8mwp分布式光伏电站项目

日期	2019年4月28日星期六	气候	雨	气温	16-19℃
监理单位动态:	李叶		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	5#屋面汇流箱1x4组串回路检测完成 MC4插头全部制作完毕 汇流箱主箱变直流电缆接线40% 接地扁铁焊接200米。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日均施工机械:无 今日均施工人数:16人。 今日安全文明施工均符合规范要求。				
记录人	李叶		总监签阅	周守时	