

监 理 日 志

工程名称: 先锋电厂5#屋顶层5.5m分布式光伏发电项目

日期	2017年4月21日 星期一	气候	雨	气温	15~22℃
监理单位动态:	李守明		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位及进度情况	5#屋面今日成功送电, 4#屋面光伏组件安装吊装40块, 接地扁铁搭接30米, 下午下雨, 工地停止施工。				
检查发现的问题	5#屋面检修通道安装后, 施工垃圾未清理。				
处理措施、意见、结果	已清理完毕。				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 吊车1台。 今日入场施工人员: 20人。 今日安全生产, 文明施工可控范围内。				
记录人	李守明		总监签阅	苗守明	