

监 理 日 志

工程名称: 先锋风电厂屋顶5.5MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月5日 星期天	气候	晴	气温	14~26℃	
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无					
施工方人员动态:						
施工机械动态:						
施工进度情况	1#屋面光伏电缆桥架盖板已全部完成。 5#屋面桥架盖板接地线安装完成20%。 1#、2#屋面接地扁钢焊接600米。4#屋面剩余组件全部吊运完成。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	会办场施工机械: 吊车。 会办场施工人员: 1人。 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内。					
记录人	李小明		总监签阅	黄守明		