

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶50mm分布式光伏发电项目

日期	2019年5月6日 星期一	气候	多云	气温	13~19℃
监理人员动态:	李守刚	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	26人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	5#屋面接地线及电缆桥架盖板安装20%。5#、12#屋面接地扁铁焊接50米。4#屋面光伏组件安装260块。3#屋面光伏支架基础安装80个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会审场施2机械:无 会审场施2人员26人。 会审安全文明施工措施2项可控范围内。				
记录人	李守刚	总监签阅	李守刚		