

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂五层顶5.5mmp3冲式光伏发电项目

日期	2019年5月7日星期二	气候	晴	气温	12~18℃
材料进场、取样见证、合格情况:			无		
监理人员动态: 李东					
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	5#屋面接地线安装15%, 5#及12#屋面接地焊接600米, 4#屋面组件安装完成300块, 科技楼5#屋面之间马路开破, 5#屋面基础吊装完成, 3#屋面光伏基础安装80个.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会取场施工机械: 吊车1台, 会取场施工人员: 26人, 会取安全生产文明施工可控范围.				
记录人	李东		总监签阅	苗守明	