

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶500mp分布式光伏发电项目

日期	2017年5月10日 星期五	气候	晴	气温	5~26℃
监理单位动态:	李东叶		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	4#屋面组中间串线完成100%。将地扁铁焊接300米。 科技楼主3号跨下平电缆沟预埋管完成50%。 3#楼宇装光伏支架基础100个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会签约施工机械情况 会签约施工队20人。 会签安全施工文明施工现场控制范围内。				
记录人	李东叶		总监签阅	高宇明。	