

监 理 日 志

工程名称: 先锋电照厂屋顶5.5MW分布式光伏发电项目

日期	2021年5月18日星期六	气候	多云	气温	21~27℃
监理单位动态:	李永刚		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	吊车1台、叉车1台				
施工进度情况	高化化集站及SVG箱变围栏安装完成、8#屋面桥架盖板固定完成、3#屋面安装支架基础及防水、光伏组件吊装800块。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会取场施工机械、吊车1台、叉车1台。 会取场施工人数 13人。 会取场安全生产文明施工均在可控范围内				
记录人	李永刚		总监签阅	苗守明	