

监 理 日 志

工程名称: 先锋电黑厂房屋顶5.5mp光伏光伏发电项目

日期	2019年5月19日 星期天	气候	雨	气温	17~27℃
监理单位动态:	无		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	二次设备站至业主配电房之间电缆沟排水改造完成、盖板固定完成、4#屋面接地扁铁分散完成				
检查发现的问题	3#屋面安装光伏组件120块、基础安装40个、3#屋面清洗水管已绑扎完成。 3#屋面组件安装时出现边压、中压缝隙过大。				
处理措施、意见、结果	已要求施工方进行整改。				
协调内容或其他	会审均施2机械:无 会审均施2人员:13人 会审安全生产、文明施工现场可控范围内				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	