

监 理 日 志

工程名称: 先锋电厂厂房内(5.5m)分机壳壳壳发电项目

日期	2019年5月21日星期二	气候	晴	气温	15-26℃
监理人员动态:	李永	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	4#楼安全护栏安装完成, 4#楼间接地扁铁焊接完成, 1#楼间桥架盖板接地线安装完成, 3#楼面安装组件20块, 支架15套				
检查发现的问题	防风挂板因设计原因, 未考虑防水层厚度无法安装到支架上。				
处理措施、意见、结果	已按照业主要求, 切割挂板左右两边1cm。				
协调内容或其他	会办场施工机械: 无 会办场施工人数: 13人。 会办安全生, 文明施工, 文明施工, 文明施工				
记录人	李永	总监签阅	李永		