

# 监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋面PVC采光瓦安装项目

|            |                                                          |                          |     |    |        |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2021年6月2日 星期六                                            | 气候                       | 阴   | 气温 | 18~22℃ |
| 监理单位动态:    | 李东明                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 10人                                                      |                          |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                        |                          |     |    |        |
| 施工进度情况     | 5#屋面搭接完成, 几组箱支架接地线完成10%, 科技楼接地扁铁焊接50%, 项目剩余: 电缆、桥架及其它项目。 |                          |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 5#屋面几组箱直流电缆热缩管过短。                                        |                          |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 已要求施工方整改。                                                |                          |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 1. 屋面施工机械: 无<br>2. 屋面施工人员: 10人。<br>3. 质量安全: 文明施工方可挖范围办。  |                          |     |    |        |
| 记录人        | 李东明                                                      | 总监签阅                     | 肖守群 |    |        |