

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

日期	2018年11月24日 星期六	气候	晴	气温	7-17℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 12人 + 2管理					
施工机械动态: 挖机一台					
施工 部位 进度 情况	1. 过路电缆沟开挖完成 35米 2. 完成2处过路埋管, 并恢复路面浇筑混凝土 3. 镀锌管焊接				
检查 发现的 问题	过路管焊接后未及时进行防腐防锈处理				
处理 措施、 意见、 结果	在钢管焊接处涂刷防腐漆				
协调 内容或 其他	/				
记录人	王朝煌	总监签阅			