

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年11月25日 星期 天	气候	晴	气温	8℃-17℃
监理单位动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 		
施工方人员动态: 13+3 管理					
施工机械动态: 1					
施工部位及进度情况	1. 电缆沟开挖6#楼断 2. 路面恢复浇筑混凝土 3. 电缆沟埋管施工				
检查发现的问题	1. 6#厂房路面恢复前未湿润				
处理措施、意见、结果	要求现场立即洒水湿润完成后方可浇筑砼并记对该问题下发监理检查记录单				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝大		总监签阅		