

监 理 日 志

工程名称: 红美丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2018年12月7日 星期三	气候	阴-雪	气温	4-0℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 1. 钢筋 (10t) 2. 水泥 (10t)		
施工方人员动态: 13+3 管理					
施工机械动态: 吊车					
施工部位进度情况	1. 10# 夹具安装 2. 2# 栈板安装 3. 垂直桁架安装 4. 顶管管道连接				
检查发现的问题	1. 顶管管道连接处, 需进行加固处理				
处理措施、意见、结果	1. 加固处理, 符合要求				
协调内容或其他	1.				
记录人		王朝旭		总监签阅	