

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2019年1月16日 星期三	气候	晴	气温	4--11
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 30+2名管理					
施工机械动态: 吊车、叉车各一辆					
施工部位进度情况	1. 交流电缆敷设 2. 光伏线屋架 3. 逆变器、汇流箱安装 4. 桥架安装				
检查发现的问题	逆变器、汇流箱安装螺栓不符				
处理措施、意见、结果	1. 发通知单要求整改				
协调内容或其他	/				
记录人		王朝旭		总监签阅	