

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝芯500kV电缆光电项目

日期	2019年2月28日 星期三	气候	阴	气温	5-10℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场2车		
施工方人员动态: 20+2管理					
施工机械动态: 吊车叉车各一					
施工 部位 进度 情况	1. 组件到场卸货 2. 10号楼化流到还变交流电缆展放 3. 10号楼架具打胶				
检查 发现 的问 题	4. 4号楼组件安装 1. 10号楼打胶用胶水, 自结构胶 不符合要求				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 2-7-发通知单08要求整改				
协调 内容 或其 他	对检查记录进行审查并下发审查记录(2)				
记录人	王朝旭		总监签阅		