

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2019年3月6日 星期三	气候	晴	气温	16-3℃
监理单位动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 20+3管理					
施工机械动态: 吊车叉车各一					
施工进度情况	1-5-10-12号楼组件吊运 2-5-10号楼组件安装 3-4-2号楼组件MC4接头连接				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	乙类组织现场检查 				
记录人	王朝旭		总监签阅		