

会 议 纪 要

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DYKL-LHJY-011

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年3月14日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后

会议主题:

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目第十一次工地会议

会议内容:

2019年3月14日上午10:00在项目工程部会议室召开第十一工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、上周完成情况: 上周完成组件安装并全容量并网, 接地扁铁预制打孔, 电缆沟盖板预制。
- 2、下周施工计划: 接地扁铁、接地线安装连接, 桥架盖板、电缆沟盖板铺装。
- 3、帷盛: 防水修复已交与厂方进行修复, 下周进行屋面漆面修复。
- 4、在3月20号具备初验条件。
- 5、现场有一台逆变器有故障与厂家沟通后更换处理。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、要对以前提出的消缺项进行全面整改。
- 2、资料还缺少材料报审、开箱申请、及强条执行检查记录, 需加快报审。后期竣工资料需及时报审。
- 3、屋面加固资料仍未见, 及时完成报审。
- 4、通知单部分没有按要求日期进行回复, 下周必须完成回复。
- 5、电缆沟进行隐蔽前必须报验验收。
- 6、屋面垃圾清理不仅限于施工垃圾, 屋面原有垃圾也需清理以免造成屋面二次污染。
- 7、检查发现部分电缆沟盖板浇筑后存在蜂窝、麻面、露筋现场, 严禁使用不合格盖板, 一经发现将严肃处理。
- 8、施工单位对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种

作业人员持证上岗，对施工人员进行安全技术交底。

9、进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣；正确使用劳保用品。

10、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司 中机国能浙江工程有限公司		
抄送单位	丹阳市帷盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019年3月14日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2014.2.14		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王朝煜	正衡	13861204453
2	陈元	中航	18258285171
3	林群浩	中航	15050871702
4	毛静民	中航	15872652295
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			