

监 理 日 志

工程名称: 江苏太色透板化研2110号布式元张项目

日期	2018年11月22日 星期四	气候	晴	气温	10°C~20°C				
监理人员动态:	吴振东, 巡航, 曹航	材料进场、取样见证、合格情况: C50商砼进场8m³ 留取试块2组							
施工方人员动态:	8人 管理1人								
施工机械动态:	经纬仪, 水准仪, 全站仪, 切割机								
施工部位及进度情况	1. 模板制作 2. 钢筋切割调直 3. 支墩振捣 4. 支墩浇筑450个								
检查发现的问题	1. 模板隔离剂涂刷不到位 2. 支墩振捣过早(未超过规定时间) 3. 有预埋钢筋埋深不够情况; 实测埋深60mm, 55mm, 61mm, 设计要求80mm								
处理措施、意见、结果	1. 要求隔离剂涂刷到位 (以整改) 2. 要求按规范时间振捣 3. 对支墩浇筑进行旁站; 要求振捣到位 4. 要求钢筋埋深达到80mm (以整改)								
协调内容或其他	发送通知单一份 (关于钢筋设计变更及支墩钢筋)								
记录人	吴振东	总监签阅	徐继东						