

监 理 日 志

工程名称: 江苏太邑造纸厂2#纸机2#纸机改造项目

日期	2018年11月27日 星期三	气候	晴	气温	9°C~17°C
监理单位动态:	吴振东 李能安 监理	材料进场、取样见证、合格情况: C50商砼 8m³ 管取试块 2组.			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	振捣器一台, 砂浆车一辆				
施工部位及进度情况	1. 模具制作. 2. 支墩浇筑 53m³, 已完成 55%.				
检查发现的问题	现场施工人员偏少, 模具较少, 施工进度缓慢, 满足不了工程实际需求.				
处理措施、意见、结果	1. 对支墩浇筑进行旁站监理工作, 随时跟进. 2. 要求立即增加人员, 加快施工进度.				
协调内容或其他	今日收到李司寄到的: 打印机、纸、墨水等办公用品.				
记录人	吴振东		总监签阅	符耀东	