

监 理 日 志

工程名称: 12#、13#楼连廊花架洞口旁布式光张项目

日期	2018年11月30日 星期五	气候	多云	气温	16°C~19°C
监理人员动态:	吴振东 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 支墩模板拆除 2. 支墩模板制作 3. 支墩流水养护				
检查发现的问题	1. 班组进行支架底梁开洞检查, 外观合格, 未提供相关合格证明文件.				
处理措施、意见、结果	1. 要求合理安排人员, 加快进度. 2. 要求后续支架材料尽快到场.				
协调内容或其他	1. 审批施工报审表及开工资料. (已审批)				
记录人	吴振东	总监签阅	徐耀东		