

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓港航道2110分布式充张项目

日期	2018年12月10日 星期一	气候	小雨	气温	3°C~9°C
监理人员动态: 吴振东 曹越航			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	支架组装施工, 累计组装完成0.71m。				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	要求总包单位尽快提供支架预埋锚栓设计变更单及强度试验报告。				
协 调 内 容 或 其 他	白驹电站部发送联系单, 要求汇报支架预埋锚栓需提供设计变更; 求建议更换事宜。				
记录人	吴振东	总监签阅	2018.12.10		